

VANNOMRÅDET HORTEN - LARVIK

DJUPSUNDBEKKEN – ÅPNING AV RØRLAGT STREKK

Orientering til Vannområdet Horten – Larvik v/Miguel

Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk (Sffal) har bidratt prosjektet vedrørende åpning av rørlagt strekk i Djupsundbekken. Det har gitt ca. 100 meter lengre gyteområdet i denne lille bekken. Bekkens totale lengde er ca. Hvorav gammelt gyteområde var ca. 50 meter. Det totale gyteområdet er nå ca. meter. Prosjektets første fase er nå ferdigstilt, hvilket innebærer selve åpningen, nedleggelse av nytt rør under veien med 1 m. diameter og utlegg av gytegrus på strekket. Det har gått med ca. 26 tonn grus foreløpig. Ca. 10 tonn er lagt igjen som et depot for utlegging til neste år. Justeringer og tilrettelegging er viktig for å optimalisere forholdene.

Neste års prosjekt vil være å legge ut den resterende grusen, samt en del større stein. Det vil videre bli plantet en kantsone på det bearbejdede strekket, samt gjort en forskjøvning av området. Det er også planer om å forbedre det gamle gytestrekket, slik at hele gyteområdet fungerer optimalt. Dersom ikke prosjektet har penger igjen, vil Sffal stå for dette for egen regning.



Bilde 1.



Bilde 2.

Bildene viser gravearbeidet er i gang. Bilde nr. 2 viser hvor bekken rant ut av det gamle røret.

Bildet nr.2 viser også hvor det blir etablert en større kulp som vil fungere som oppvekstområdet for yngel og samle sedimenter fra den øvre delen av bekken.



Bilde 3.



Bilde 4.

Bildene viser graving av nytt løp nordvest for veien ut til Strandholmen.



Bilde nr. 5.

Bilde viser det nye bekkeløpet fra overvannskummen K2 og sydøstover mot den nye kulverten ut til Strandholmen. Beplantning til våren vil skjerme bekkeløpet og gi strekket et mer naturlig utseende.

Sffal sitt bidrag til prosjektet er ca. 10 tonn gytegrus og bistand til entreprenør under gravingen. Dette for at grunnlaget for videre bearbeiding og utvikling skulle bli så riktig og godt som mulig. Undertegnede er noe usikker på Vannområdets rapporteringsplikt til eventuelle andre myndigheter og setter derfor opp et beregningsregnskap for verdien av vårt dugnadsbidrag, dersom man skulle ha behov for dette. Arbeidet startet tirsdag den 15.12 og ble avsluttet mandag 21.12. Det er brukt standard timepris for dugnadsarbeid kr. 350,- i beregningsgrunnlaget. Gytegrusen er sponset av Sffal. Sffal har ikke vært tilstede under hele arbeidsprosessen.

Tirsdag 15.12.20	6,5 timer a. kr. 350 / 2 mann	= kr. 4550,00
Onsdag 16.12.20	4,0 timer a. kr. 350 / 2 mann	= kr. 2800,00
Torsdag 17.12.20	5,5 timer a. kr. 350/ 2 mann	= kr. 3850,00
Fredag 18.12.20	4,0 timer a. kr. 350 / 2 mann	= kr. 2800,00
<u>10 tonn gytegrus</u>	<u>a.kr. 325,-</u>	<u>= kr. 3225,00</u>
<u>Total verdi av dugnadstimer og gytegrus</u>		<u>= kr.17225,00</u>

Sandefjord den 21.12.20

Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk,

Tore Guthu



Da håper vi på flere slike i fremtiden. En stor takk til Miguel og Vannområdet Horten – Larvik for prosjektet ble gjennomført. Vi ser frem til nye samarbeidsprosjekter.